



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshtumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор №94 (Др) от 10.10.2017г

Днес 19.12.2017г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор, по пълномощие представлявано от инж.Радослав Бойчев Радев, съгласно Заповед №374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел Валя Стойчева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Авангард Сити Билд“ ЕООД, седалище и адрес на управление: Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, ул. „Припек“ № 10, ЕИК 203506827, представлявано от управител Светлозар Викторов Кунев, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

1.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№ 3668/19.12.2017г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по договор №94 (Др) от 10.10.2017 г. е заявил желание за удължаване крайният срок на договора, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забава на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: осигуряване на безопасни условия на труд за работниците ангажирани в изпълнение на договорените СМР с оглед провеждане на активен ловен сезон при ТП ДЛС Шерба през месец декември 2017 година в непосредствена близост до обекта , предмет на договора.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Заявление с вх.№ 3668/19.12.2017г.. при ТП ДЛС Шерба страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за удължаване крайният срок на договора определен в раздел трети, чл.6 от същия , както следва:

1.1. Краен срок на договор № 94 (Др) от 10.10.2017 г. до 31.01.2018г.

2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

3. При неизпълнение на така достигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено

предизвестие действието на договора и настоящото допълнително споразумение с всички произтичащи от това неблагоприятни последици.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №94 (Др) от 10.10.2017г

Ст. 2 от 3312

Ст. 2 от 3312

Съставил:
Инж. Слави Златинов
Зам. директор