



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshtumen.bg

.....

Допълнително споразумение № 1 / 29.01.2024 г.

Към Договор №126/С/ от 22.12.2022 г.

Днес 29.01.2024 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител /заличено на основание чл59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ ПАЛ ОЙЛ “ ООД, седалище и адрес на управление: с. Рудник, обл. Варна, общ. Долни Чифлик, ЕИК 103528491, представлявано от управител Димитър Димитров, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 143/10.01.2024 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през четвърто тримесечие на 2023 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №126/С/ от 22.12.2022 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №126/С/ от 22.12.2022 г. и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.4.14) б от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 година				Общо
		I	II	III	IV	
II	1094 д, 1094 ж, 1094 и, 410 г, 1230 и1	153	153			306

3. Краен срок на договора се удължава до 30.06.2024 г.

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №126/С/ от 22.12.2022 г.

ПРОДАВАЧ:...../п/.....
/инж.Йордан Радославов /

КУПУВАЧ:...../п/.....
/Димитър Димитров/

...../п/.....
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО – гл.счетоводител

Изготвил:...../п/.....
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ -Зам. Директор

Съгласувал и одобрил :...../п/.....
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - обслужващ юрист