



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshtumen.bg**

.....

Допълнително споразумение № 1 / 29.01.2024 г.

Към Договор № 44/С/ от 03.07.2023 г.

Днес 29.01.2024 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител /заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ ШЕРИ Ю “ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Долни Чифлик, ул. „Черни връх“ № 13, обл. Варна, общ. Долни Чифлик, ЕИК 103768337, представлявано от управител Юлиан Иванов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 144/10.01.2024 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през четвърто тримесечие на 2023 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №44/С/ от 03.07.2023 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор № 44/С/ от 03.07.2023 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.4.14) б от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 година				Общо
		I	II	III	IV	
VIII	1155 е	112	112			224

3. Краен срок на договора се удължава до 30.06.2024 г.

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 44/С/ от 03.07.2023 г.

ПРОДАВАЧ:...../п/.....

/инж. Йордан Радославов /

КУПУВАЧ:...../п/.....

/Юлиан Иванов/

...../п/.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО – гл.счетоводител

Изготвил:...../п/.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ -Зам. Директор

Съгласувал и одобрил :...../п/.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- обслужващ юрист